

# Lot / Contrat	Français		English		Dates	
	Titre du contrat et/ou de l'équipement	Description sommaire	Title of contract and / or equipment	Brief description	Appel d'offre (Estimé)	Octroi de contrat (Estimé)
WC1016-00-BA	Travaux de préparation de site (forage, excavation, remblai)	Contrat de construction (civil) pour les travaux de forage, excavation et remblai.	Site preparation work (drilling, excavation, backfill)	Construction Contract (Civil) for Drilling, Excavation and Backfilling.	10-05-2018	20-07-2018
WC1101-02	Installation de réservoirs de stockage (Concentrateur, Garage, Magasin, Laboratoires & Bât. Admin.)	Contrat de construction (civil) pour l'installation de réservoirs de stockage (Concentrateur, Garage, Magasin, Laboratoires & Bât. Admin.)	Installation of storage tanks (Concentrator, Garage, Shop, Laboratories & Admin.)	Construction contract (civil) for the installation of storage tanks (Concentrator, Garage, Shop, Laboratories & Admin.	2019 Q2	2019 Q2
WC1106-00-BA	Travaux civils et conduites de drainage des effluents – Émissaire partie Terrestre	Contrat de construction (civil) pour la fourniture, l'aménagement et l'installation de toutes les conduites de drainage pour la gestion des eaux de rejet	Civil Works and Effluent Drainage Pipelines - Land Section Emissary	Construction contract for design, supply and installation of all waste water management drainage piping (civil)	31-01-2019	04-03-2019
WC1110-00-BA	Construction des bassins de gestion des eaux et installation des stations de pompage des bassins de collecte d'eau + élimination des stériles	Contrat de construction (civil) des bassins de gestion des eaux et installation des stations de pompage des bassins de collecte d'eau	Construction of water management ponds and installation of water collection ponds pumping stations + waste rock disposal	Construction contract (civil) water management ponds and installation of water collection ponds pumping stations	30-01-2019	04-03-2019
WC2001-00-BB	Installation des fondations extérieurs du concentrateur (Re-bid)	Contrat de construction (béton) pour l'installation des fondations à l'extérieure du concentrateur. Avec l'ajout de béton maigre au concassage (excepté à la trieuses de minerai) et des fondations de la sous-station.	Outdoor foundations installation (Re-bid)	Construction contract for outdoor foundations installation (concrete). With the addition of lean concrete to the crushing area (except for the ore sorter) and the foundations of the substation.	23-07-2018	06-09-2018
WC2004-00-BA	Installation des fondations préfabriquées pour acier secondaire, fondations préfabriquées et/ou coulées en place pour équipements et des dalles sur sol (coulées en place) - intérieur concentrateur (préparation, mise en place et remblai)	Contrat de construction (béton) pour la préparation, la mise en place et le remblai des fondations préfabriquées de l'acier secondaire, des fondations préfabriquées et/ou coulées en place ainsi que les dalles sur sol à l'intérieur du concentrateur	Concentrator secondary steel precast concrete foundations installation, prefabricated and/or cast-in-place foundations for equipment and floor slabs (preparation, placement and backfill)	Construction contract for preparation, setting and backfill of concentrator secondary steel precast foundations, precast and/or cast in place foundations and floor slabs (concrete)	30-05-2018	19-07-2018
WC5003-00-BA	Installation mécanique du secteur concassage et tamisage (inclu la tuyauterie d'air)	Contrat de construction (mécanique/tuyauterie) pour l'installation, l'érection et l'assemblage des équipements du secteur concasseur et tamisage, incluant la tuyauterie pour l'air	Crushing and screening area mechanical installation (Includes air piping)	Construction contrat for installation, erection and assembly of crushing and screening area equipment including air piping (mechanical/piping)	13-11-2018	11-02-2019
WC5004-00-BA	Installation mécanique des équipements du concentrateur et autres	Contrat de construction (mécanique) pour l'installation, l'érection et l'assemblage des équipements du concentrateur	Concentrator mechanical installation	Construction contract for installation, erection and assembly of concentrator equipment (mechanical)	14-11-2018	06-02-2019
WC6001-00-BA	Fourniture et installation des conduites de services et de procédé à l'intérieur de l'usine	Contrat de construction (tuyauterie) pour la fourniture et installation des conduites de services et de procédé à l'intérieur de l'usine	Supply and installation of services and process piping within the plant	Construction contrat for supply and installation of concentrator utility and process piping	26-11-2018	12-02-2019
WC7002-00-BA	Ligne électrique aérienne 4,16 kV	Contrat de construction (électrique) pour la fourniture et l'installation de la ligne électrique aérienne 4,16 Kv	4,16 kV overhead power line	Construction contract for supply and installation of 4.16 kV overhead electrical line (electrical)	10-07-2018	30-08-2018
WC7010-00-BA	Installation électrique, instrumentation et contrôle concassage & tamisage	Contrat de construction (électrique/instrumentation) pour les installations électriques, d'instrumentation et de contrôle dans le secteur concassage et tamisage	Crushing & screening area electrical, instrumentation and control systems installation	Construction contract for crushing & screening area electrical, instrumentation and control systems installation (electrical/instrumentation)	12-02-2019	2019 Q2
WC7011-01-BA	Installation électrique, instrumentation et contrôle concentrateur	Contrat de construction (électrique/instrumentation) pour les installations électriques, d'instrumentation et de contrôle dans le secteur du concentrateur	Concentrator electrical, instrumentation and control systems installation	Construction contract for concentrator electrical, instrumentation and control systems installation (electrical/instrumentation)	26-11-2018	01-03-2019
WC7011-02-BA	Éclairage, CVAC & prises de service du concentrateur	Contrat de construction (électrique/instrumentation) pour les installations électriques, d'instrumentation et de contrôle dans le secteur du concentrateur	Lighting, HVAC & Hub Service Outlets	Construction contract for concentrator electrical, instrumentation and control systems installation (electrical/instrumentation)	02-04-2019	2019 Q2
WP4100-00-BB	Séparateurs hydrauliques (Ajout d'équipement)	Équipement mécanique	Hydraulic separators (Equipment added)	Mechanical Equipment	30-11-2017	19-07-2018
WP4104-00-BC	Épurateurs d'attrition (Addendum d'ing.)	Équipement mécanique	Attrition scrubbers (Eng. addendum )	Mechanical Equipment	30-11-2017	28-06-2018
WP4125-00-BB	Compresseurs (Addendum d'ing.)	Équipement mécanique	Compressors (Eng. addendum )	Mechanical Equipment	23-12-2017	26-09-2018
WP4159-00-BB	2e pont roulant du concentrateur (25T)	Équipement mécanique	2nd crane of the concentrator (25T)	Mechanical Equipment	07-03-2018	23-07-2018
WP4159-01-BA	Pont roulant du secteur concassage (5T)	Équipement mécanique	Overhead crane crushing sector (5T)	Mechanical Equipment	17-09-2018	18-10-2018
WP4160-00-BA	Monorails	Équipement mécanique	Hoists	Mechanical Equipment	02-04-2019	2019 Q2
WP4170-00-BB	Système de concassage et tamisage	Équipement mécanique	Crushing & Screening System	Mechanical Equipment	03-05-2018	20-07-2018
WP4212-00-BB	Séchoir de concentré (Addendum d'ing.)	Équipement mécanique	Concentrate dryer (Eng. addendum )	Mechanical Equipment	30-11-2017	06-07-2018
WP4223-00-BB	Petits silos de stockage (Addendum d'ing.)	Équipement mécanique	Small storage bins (Eng. addendum )	Mechanical Equipment	20-03-2018	10-07-2018
WP4224-00-BC	Systèmes de dépollués (Addendum d'ing.)	Équipement mécanique	Dust collection systems (Eng. addendum)	Mechanical Equipment	08-08-2018	19-10-2018
WP4226-01-BB	Chutes diverses (groupement 1) (Addendum d'ing.)	Équipement mécanique	Various chutes (group 1) (Eng. addendum)	Mechanical Equipment	18-09-2018	01-11-2018
WP4265-01-BB	Petits réservoirs en acier au carbone (Addendum d'ing.)	Équipement mécanique	Carbon Steel Small Tanks (Eng. addendum)	Mechanical Equipment	-	22-10-2018
WP4265-02-BB	Petits réservoirs en acier inoxydable (Addendum d'ing.)	Équipement mécanique	Stainless Steel Small Tanks (Eng. addendum)	Mechanical Equipment	-	30-10-2018
WP4283-00-BB	Alimenteurs à courroie (Addendum d'ing.)	Équipement mécanique	Belt feeders (Eng. addendum )	Mechanical Equipment	20-03-2018	24-07-2018
WP4320-00-BA	Filtre à courroie du concentré et des résidus	Équipement mécanique	Concentrate and Tailing Belt Filter	Mechanical Equipment	20-04-2018	22-08-2018
WP4353-00-BB	Colonnes de flottation (Addendum d'ing.)	Équipement mécanique	Flotation columns (Eng. addendum )	Mechanical Equipment	28-11-2017	19-07-2018
WP4358-00-BB	Hydroflottation (Addendum d'ing.)	Équipement mécanique	Hydroflotation (Eng. addendum )	Mechanical Equipment	28-11-2017	19-07-2018
WP4370-00-BA	Convoyeurs fermés à courroie	Équipement mécanique	Enclosed Belt Conveyors	Mechanical Equipment	03-05-2018	15-10-2018
WP4371-00-BA	Convoyeur de refroidissement à tablier métallique	Équipement mécanique	Cooling Pan Conveyor	Mechanical Equipment	05-09-2018	13-11-2018
WP4385-00-BB	Alimenteurs à tubes (Addendum d'ing.)	Équipement mécanique	Tubes feeders (Eng. addendum)	Mechanical Equipment	23-01-2018	24-07-2018
WP4400-00-BC	Broyeur à boulet (Resoumissionner)	Équipement mécanique	Ball mill (Rebid)	Mechanical Equipment	30-11-2017	13-07-2018
WP4420-00-BB	Agitateurs (Addendum d'ing.)	Équipement mécanique	Agitators (Eng. addendum)	Mechanical Equipment	18-09-2018	06-11-2018
WP4483-00-BB	Cyclones (Addendum d'ing.)	Équipement mécanique	Cyclones (Eng. addendum)	Mechanical Equipment	01-12-2017	18-10-2018
WP4550-01-BA	Pompes doseuses (Skids)	Équipement mécanique	Skids Mounted Metering Pumps	Mechanical Equipment	11-03-2019	2019 Q2

# Lot / Contrat	Français		English		Dates	
	Titre du contrat et/ou de l'équipement	Description sommaire	Title of contract and / or equipment	Brief description	Appel d'offre (Estimé)	Octroi de contrat (Estimé)
WP4555-00-BA	Systèmes FeSi	Équipement mécanique	FeSi Systems	Mechanical Equipment	12-11-2018	07-01-2019
WP4620-00-BA	Balance à camion	Équipement mécanique	Truck scale	Mechanical Equipment	15-02-2018	01-10-2018
WP4661-00-BB	Tamis vibrant de procédé (Addendum d'ing.)	Équipement mécanique	Process vibrating screen (Eng. addendum)	Mechanical Equipment	08-12-2017	06-07-2018
WP4661-01-BA	Tamis vibrant de procédé (Rajout venant du DMS)	Équipement mécanique	Process vibrating screen (Added from the DMS)	Mechanical Equipment	05-09-2018	07-11-2018
WP4662-00-BC	Tamis fin de procédé (Addendum d'ing.)	Équipement mécanique	Process fine screen (Eng. addendum)	Mechanical Equipment	19-04-2018	30-07-2018
WP4673-00-BA	Séparateur magnétique humide (WHIMS et LIMS)	Équipement mécanique	Wet magnetic separators (WHIMS and LIMS)	Mechanical Equipment	09-05-2017	17-07-2018
WP4673-01-BA	Séparateur magnétique humide (LIMS #2) (Rajout venant du DMS)	Équipement mécanique	Wet magnetic separators (LIMS #2) (Added from the DMS)	Mechanical Equipment	06-09-2018	03-10-2018
WP4676-00-BA	Séparateurs magnétique à sec	Équipement mécanique	Dry magnetic separators	Mechanical Equipment	10-10-2017	17-07-2018
WP4678	Trieurs de minéral	Équipement mécanique	Ore sorters	Mechanical Equipment	16-06-2017	13-07-2018
WP4690-00-BA	Épaississeur de concentré	Équipement mécanique	Concentrate Thickener	Mechanical Equipment	14-12-2016	29-06-2018
WP4693-00-BA	Épaississeur résidus (Décanteur à plaques inclinées)	Équipement mécanique	Tailings thickener (Inclined plate settler)	Mechanical Equipment	13-07-2017	31-07-2018
WP6820-00-BA	Ensemble de pompes à incendie	Équipement mécanique	Fire pumps package	Mechanical Equipment	28-02-2018	24-07-2018
WP6840-00-BA	Boîtes de pompe	Équipement mécanique	Pump boxes	Mechanical Equipment	07-02-2018	03-11-2018
WP6850-00-BB	Pompes à lisier (Addendum d'ing.)	Équipement mécanique	Slurry pumps (Eng. addendum)	Mechanical Equipment	14-09-2018	30-11-2018
WP6851-00-BA	Pompes péristaltiques	Équipement mécanique	Peristaltic pumps	Mechanical Equipment	07-02-2018	28-08-2018
WP6870-00-BB	Pompes de puisard (Addendum d'ing.)	Équipement mécanique	Sump pumps (Eng. addendum)	Mechanical Equipment	26-09-2018	18-12-2018
WP6890-00-BB	Pompes d'eau (Addendum d'ing.)	Équipement mécanique	Water pumps (Eng. addendum)	Mechanical Equipment	21-09-2018	07-11-2018
WP6891-00-BA	Pompes d'eau de bassin	Équipement mécanique	Pond pumps	Mechanical Equipment	14-01-2019	2019 Q2
WP6895-01-BA	Système de filtration d'eau d'étanchéité	Équipement mécanique	Gland water filtration system	Mechanical Equipment	01-02-2019	20-03-2019
WP6900-00-BA	Système de traitement des eaux (Effluent)	Équipement mécanique	Water treatment system (Effluent)	Mechanical Equipment	05-04-2019	2019 Q2
WP8050	Jonction Box (JBX)	Équipement instrumentation	Jonction Box (JBX)	Instrumentation Equipment	05-04-2019	2019 Q2
WP8101	Instruments - Sources nucléaires	Équipement instrumentation	Instruments - Nuclear sources	Instrumentation Equipment	05-10-2018	17-01-2019
WP8102	Instruments - Débitmètre magnétique	Équipement instrumentation	Instruments - Magnetic flowmeter	Instrumentation Equipment	13-11-2018	21-12-2018
WP8103	Instruments - Wave, Radar ultra	Équipement instrumentation	Instruments - Wave, Radar ultra	Instrumentation Equipment	26-11-2018	07-02-2019
WP8104	Instruments - PH ORP & Conductivité	Équipement instrumentation	Instruments - PH ORP & Conductivity	Instrumentation Equipment	26-11-2018	27-03-2019
WP8106	Instruments - Pression	Équipement instrumentation	Instruments - Pressure	Instrumentation Equipment	08-11-2018	17-01-2019
WP8107	Instruments - Dispositifs discrets simples	Équipement instrumentation	Instruments - Simple Discrete devices	Instrumentation Equipment	2019 Q2	2019 Q2
WP8201	Vanne - Valve simple	Équipement instrumentation	Valve - ON-OFF & Non pneumatic discrete	Instrumentation Equipment	28-02-2019	2019 Q2
WP8202	Vanne - Vanne de contrôle commune	Équipement instrumentation	Valve - Common control valve	Instrumentation Equipment	08-01-2019	04-03-2019
WP8204	Vanne - Service de lisier	Équipement instrumentation	Valve - Slurry service	Instrumentation Equipment	26-11-2018	01-02-2019
WP8500-01-BA	Fluorescence X (XRF) - Équipement de laboratoire	Équipement mécanique	Fluorescent X (XRF) - Laboratory equipment	Mechanical Equipment	-	08-01-2019
WP8500-02-BA	Équipement de laboratoire divers #1	Équipement mécanique	Miscellaneous laboratory equipment #1	Mechanical Equipment	-	14-03-2019
WP8500-03-BA	Équipement de laboratoire divers #2	Équipement mécanique	Miscellaneous laboratory equipment #2	Mechanical Equipment	-	07-03-2019
WP8500-04-BA	Équipement de laboratoire divers #3	Équipement mécanique	Miscellaneous laboratory equipment #3	Mechanical Equipment	-	13-03-2019
WP8800	Équipement de surveillance	Équipement instrumentation	Surveillance Equipment	Instrumentation Equipment	2019 Q2	2019 Q2
WT3003-01-BA	Conception, fourniture et installation de l'acier de structure du bâtiment de la trieuse	Contrat clé en main (structure d'acier) pour la conception, fourniture et installation de l'acier de structure du bâtiment de la trieuse	Design, supply and installation of the structural steel of the ore sorter building	Turnkey contract (steel structure) for the design, supply and installation of the structural steel of the ore sorter building	13-09-2018	24-10-2018
WT3003-02-BA	Installation de l'acier de structure aux concasage primaire, secondaire & tertiaire	Contrat construction (structure d'acier) pour l'installation de l'acier de structure aux concasage primaire, secondaire & tertiaire	Installation of structural steel at primary, secondary and tertiary crushing	Construction contract (steel structure) for the installation of structural steel with primary, secondary and tertiary crushing	07-12-2018	06-02-2019
WT3004-00-BB	Conception, fourniture et installation de l'acier de structure du concentrateur (Struct. DMS révisé)	Contrat clé en main (structure d'acier) pour la conception, fourniture et installation de l'acier de structure du concentrateur	Design, supply and installation of structural steel of the concentrator (Revised DMS structure)	Turnkey contract for design, supply and installation of concentrator structural steel	18-06-2018	24-07-2018
WT3010-02-BA	Conception, fourniture et installation du garage (travaux restants)	Contrat clé en main (structure d'acier) pour la conception, fourniture et installation du garage	Garage design, supply and installation (remaining works)	Turnkey contract (steel structure) for the design, supply and installation of the garage	06-02-2019	2019 Q2
WT3020-00-BA	Conception, fourniture et installation du magasin & atelier	Contrat clé en main (structure d'acier) pour la conception, fourniture et installation du garage et de l'atelier	Design, supply and installation of the shop & workshop	Turnkey contract (steel structure) for the design, supply and installation of the garage and the workshop	29-01-2019	2019 Q2
WT4001-00-BA	Portes, toitures et revêtement extérieur (architecture)	Contrat clé en main pour l'architecture	Doors, roofing and cladding (architecture)	Turnkey contract for architecture	09-01-2019	22-01-2019
WT4010-01-BA	Conception, fourniture et installation du laboratoire et bureaux modulaires	Contrat clé en main (architecture) pour la conception, fourniture et installation du laboratoire et des bureaux modulaires	Laboratory and modular offices	Turnkey contract (architecture) for the design, supply and installation of the laboratory and modular offices	09-11-2018	17-01-2019
WT4010-02-BA	Conception, fourniture et installation du mobilier et hottes de laboratoire	Contrat clé en main (architecture) pour la conception, fourniture et installation du mobilier et hottes de laboratoire	Design, supply and installation of laboratory furniture and fume hoods	Turnkey contract (architecture) for the design, supply and installation of laboratory furniture and fume hoods	19-12-2018	08-02-2019
WT4040-00-BA	Conception, fourniture et installation de la salle de contrôle, serveurs et bureaux à l'intérieur du Concentrateur	Contrat clé en main (architecture) pour la conception, fourniture et installation de la salle de contrôle, des serveurs et des bureaux à l'intérieur du Concentrateur	Control room, servers and offices inside the Concentrator	Turnkey contract (architecture) for the design, supply and installation of the control room, servers and offices inside the Concentrator	31-10-2018	18-12-2018
WT6220-00-BA	Conception, fourniture et installation des systèmes CVAC	Contrat clé en main (mécanique) pour la conception, fourniture et installation du système CVAC du concentrateur	Design, supply and installation HVAC systems	Turnkey contract for design, supply and installation HVAC systems (mechanical)	11-06-2018	03-08-2018
WT6805-00-BA	Conception, fourniture et installation du système de détection & protection incendie	Contrat clé en main (mécanique) pour la conception, fourniture et installation du système de protection incendie	Design, supply and installation of the fire detection & protection system	Turnkey contract for design, supply and installation of fire protection (mechanical)	18-06-2018	07-01-2019

LEGENDE - Site
<b>G</b> - Général
<b>P</b> - Phase 1 Whabouchi
<b>Q</b> - Phase 1 Shawinigan
<b>C</b> - Chibougamau
<b>W</b> - Whabouchi
<b>S</b> - Shawinigan

LEGENDE - Lots
<b>P</b> - lot d'approvisionnement
<b>C</b> - lot de construction
<b>T</b> - lot clé en main (turnkey)- design, fournit et construit selon specifications spécifiées
<b>S</b> - lot de services
<b>O</b> - lot du propriétaire

LEGENDE- (4 digits)
<b>1er digit</b> - Code de discipline
<b>2e digit: 9</b> -Temporaire
<b>0-8</b> -divers
<b>2 derniers digits</b> - numéro séquentiel

LEGENDE- Discipline
<b>0</b> - Général
<b>1</b> - Civil
<b>2</b> - Béton
<b>3</b> - Acier
<b>4</b> - Architecture
<b>5</b> - Mécanique
<b>6</b> - Tuyauterie
<b>7</b> - Électrique
<b>8</b> - Instrumentation & Contrôle
<b>9</b> - Indirect